

بطاقة حول مشروع في طور الإنجاز

اسم المشروع							مشروع تأهيل ملعب كرة القذب بمديونة																	
اهدافه							ترقية النسيج الحضري للمدينة وتطوير الرياضة محليا، إحداث الوحدات الرياضية وتوفير الفضاءات الرياضية الضرورية على الصعيد الجماعة.																	
مكوناته							ملعب لكرة القدم																	
							عدد المقاعد 2830																	
							منصة شرفية 38 مقعد																	
							غرف تبديل الملابس ...																	
موقع المشروع							الجماعة: مديونة																	
القطاع							البنيات التحتية		البنيات الإنتاجية		القطاعات الاجتماعية		حي/دوار: -		آخر ☒									
التكلفة التقديرية للمشروع							15,3 مليون درهم																	
مدة الإنجاز							18 شهرا		تاريخ إنطلاق الأشغال		2021													
صاحب المشروع							مجلس جهة الدار البيضاء-سطات																	
صاحب المشروع المنتدب							الدار البيضاء للاسكان والتجهيزات																	
مشروع في إطار اتفاقية شراكة							نعم ☒		لا ☐															
الشركاء							1-مجلس جهة الدار البيضاء-سطات		سنة 2021		سنة 2022		سنة 2023		سنة 2024		مآل تحويل المساهمة المالية		ملاحظات					
							2- المجلس الإقليمي		-		-		5,3								تم تحويلها ☒		عدم تحويلها	
							3- الجامعة الملكية لكرة القدم																	
							تجهيز الملعب بالعشب الاصطناعي																	
وضعية العقار							تمت تسوية الوضعية القانونية للعقار		☐		ملكية العقار		املاك مخزنية											
							في طور تسوية الوضعية القانونية للعقار		☒															
نسبة تقدم الاشغال %							30%																	
ملاحظات أو إكراهات							-																	